

## АКТ

### по результатам контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2021-2022 годах и истекшем периоде 2023 года министерству образования Ставропольского края, в том числе на реализацию отдельных мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)» в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», соблюдение установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края, проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг»

**на объекте:** государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 17» г. Светлоград

13 октября 2023 года

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 1.17.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2022 год, пункт 1.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2023 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 24.11.2022 № 58, от 10.01.2023 № 5, от 15.02.2023 № 11, от 06.04.2023 № 20, от 15.09.2023 № 45.

### **Предмет контрольного мероприятия:**

- деятельность Министерства, администраций муниципальных образований Ставропольского края, государственных образовательных организаций Ставропольского края, государственного казенного учреждения Ставропольского края «Краевой центр обеспечения деятельности в сфере образования» по использованию средств, предоставленных из бюджета Ставропольского края;

- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие порядок предоставления и использования средств бюджета Ставропольского края, а также порядок управления и распоряжения имуществом;

- соглашения, договоры (контракты), а также иные документы, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, с управлением и распоряжением имуществом, находящимся в собственности Ставропольского края;

- регистры бухгалтерского (бюджетного) учета, бухгалтерская (бюджетная) отчетность об использовании средств, представленных из бюджета Ставропольского края, имущества Ставропольского края;

- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.

**Проверяемый период:** 2022 год.

**Срок проведения контрольного мероприятия на объекте:** с 23 по 27 января 2023 года.

**Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:**

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 17» (далее – ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград, Учреждение) создано в соответствии с решением Краевого Совета Народных депутатов от 15.08.1979 № 723 как Светлоградская вспомогательная школа-интернат.

На основании приказа управления образования администрации Ставропольского края от 10.02.1993 № 81 и приказа Петровского Районного отдела народного образования от 10.06.1993 № 24 Светлоградская вспомогательная школа-интернат переименована в муниципальное образовательное учреждение «Светлоградская вспомогательная школа-интернат».

На основании постановления Губернатора Ставропольского края от 04.03.1997 № 142 муниципальное образовательное учреждение «Светлоградская вспомогательная школа-интернат» передано в государственную собственность Ставропольского края, в связи с чем Учреждение переименовано в государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии – специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида.

ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград является правопреемником государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 17 VIII вида».

Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права граждан Российской Федерации с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепление здоровья обучающихся.

ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград является юридическим лицом, некоммерческой организацией, имеет Устав, в который могут вноситься изменения и дополнения, печать, вправе иметь иные штампы и бланки со своим наименованием, эмблему.

Учредителем и собственником имущества является Ставропольский край.

Учреждение находится в ведении министерства образования Ставропольского края (далее – Министерство), которое осуществляет функции и полномочия учредителя Учреждения. Министерство имущественных отношений Ставропольского края (далее – минимущество СК) исполняет полномочия по управлению государственным имуществом Ставропольского края.

Местонахождение Учреждения: 356530, Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград, ул. Коминтерна, д.13.

Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность Учреждения в проверенном периоде с правом первой подписи являлся директор ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград Трегубов Н.Т.

**По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.**

В 2022 году выполнение мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)» (далее – региональный проект, региональный проект «Модернизация школьных систем образования») в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» (далее – Подпрограмма) государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 № 628-п, ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград осуществлялось по следующим направлениям:

- реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта и оснащения недостающими или нуждающимися в замене средствами обучения и воспитания государственных и муниципальных общеобразовательных организаций);
- реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (завершение работ по капитальному ремонту);
- реализация мероприятий по обеспечению нормативного уровня антитеррористической защищенности в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях;
- обновление 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности, в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях;
- повышение профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Финансирование мероприятий регионального проекта, в реализации которых в 2022 году принимало участие ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград, представлено в таблице.

Направление расходов	Лимиты бюджетных обязательств, тыс. рублей	Кассовое исполнение		Неисполненные назначения, тыс. рублей
		тыс. рублей	%	
1	2	3	4	5
1. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта и оснащения зданий государственных общеобразовательных организаций), в том числе:	70 030,9	68 515,9	97,8	1 515,0
- средства федерального бюджета	66 529,3	65 090,1	97,8	1 439,2
- средства краевого бюджета	3 501,6	3 425,8	97,8	75,8

2. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (завершение работ по капитальному ремонту)*	5 512,4	4 285,6	77,7	1 226,8
3. Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях*	3 200,0	3 030,4	94,7	169,6
Направление расходов	Лимиты бюджетных обязательств, тыс. рублей	Кассовое исполнение		Неисполненные назначения, тыс. рублей
4. Обновление учебников и учебных пособий в государственных общеобразовательных организациях*	105,2	104,9	99,7	0,3
5. Повышение профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров государственных и муниципальных общеобразовательных организаций*	238,9	235,4	98,5	3,5
Итого	79 087,4	76 172,2	96,3	2 915,2

\*По данным четырем направлениям расходования средств финансирование предусмотрено только за счет средств краевого бюджета

Общий объем средств, выделенных ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград в рамках реализации мероприятий регионального проекта, составил 79 087,4 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 66 529,3 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 12 558,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных назначений за 2022 год сложилось в сумме 76 172,2 тыс. рублей (96,3% от предусмотренного объема финансирования), из них средства федерального бюджета – 65 090,1 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 11 082,1 тыс. рублей.

Неиспользованный остаток бюджетных средств составил 2 915,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 439,2 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 1 476,0 тыс. рублей.

### **1. Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на проведение капитального ремонта и оснащения зданий государственных общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта**

В проверенном периоде между Министерством просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения РФ) и Правительством Ставропольского края заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 24.01.2022 № 073-09-2022-958 (далее – Соглашение № 073-09-2022-958).

Приложением № 5 к Соглашению № 073-09-2022-958 (с учетом положений дополнительного соглашения от 25.12.2022 № 073-09-2022-958/3) объем

финансового обеспечения расходных обязательств на проведение в рамках регионального проекта капитального ремонта и оснащения зданий общеобразовательных организаций для ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград определен на 2022 год в объеме 68 515,9 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета – 65 090,1 тыс. рублей (95% от общего объема средств), средства бюджета Ставропольского края – 3 425,8 тыс. рублей (5% от общего объема средств).

В соответствии с пунктом 7 Порядка отбора государственных общеобразовательных организаций Ставропольского края, находящихся в ведении министерства образования Ставропольского края, для предоставления и распределения средств бюджета Ставропольского края в рамках реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)» в части мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий государственных общеобразовательных организаций Ставропольского края, утвержденного приказом Министерства от 07.10.2021 № 1774-пр (далее – Порядок отбора № 1774-пр), ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград была подана заявка на получение средств краевого бюджета на проведение капитального ремонта (письмо от 24.11.2021 с приложением копий сводного сметного расчета, положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта).

В целях реализации Соглашения № 073-09-2022-958 комитетом Ставропольского края по государственным закупкам от имени ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) проведен электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту здания Учреждения с начальной (максимальной) ценой контракта (далее – НМЦК) в размере 67 443,4 тыс. рублей. Расчет НМЦК осуществлялся на основании сметной документации, утвержденной образовательным учреждением.

По результатам проведенных конкурентных процедур между ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград и ООО «АЛЬТАИР» заключен государственный контракт от 06.05.2022 № 0121200004722000228 на выполнение работ по капитальному ремонту здания на сумму 66 970,0 тыс. рублей (далее – Контракт № 228), что на 473,4 тыс. рублей или 0,7% ниже НМЦК.

Согласно актам о приемке выполненных работ КС-2 (далее – акт КС-2) от 03.06.2022 № 1-3, от 01.07.2022 № 4-9, от 22.07.2022 № 10-15, от 19.08.2022 № 16-21 работы по капитальному ремонту здания ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград общей стоимостью 66 970,0 тыс. рублей выполнены подрядной организацией и приняты образовательным учреждением.

В рамках контрольного мероприятия произведен визуальный осмотр (акт контрольного обмера и визуального осмотра от 25.01.2022) работ по капитальному ремонту здания ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград, предусмотренных Контрактом № 288, которым установлено, что часть работ (материа-

лов), включенных в акты КС-2, фактически не выполнена (не использована), а именно:

- ТССЦ-101-0302 «Комплекты для туалетной комнаты Т-7» – 39,5 комплектов (акты КС-2 от 01.07.2022 № 5 поз. 95, от 22.07.2022 № 15 поз 95, от 19.08.2022 № 17 поз. 95, 516. Указанный материал предусмотрен расценкой ТЕР15-01-019-07 «Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону»);

- ТЕРм08-03-594-17 «Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4» – 17 шт. (акты КС-2 от 22.07.2022 № 13 поз. 87, от 19.08.2022 № 16 поз. 104);

- ТССЦ-509-2327 «Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа: OPL/R 418 (595) с ЭМПРА» (прим. светодиодные) – 17 шт. (акты КС-2 от 22.07.2022 № 13 поз. 88, от 19.08.2022 № 16 поз. 105).

Таким образом, ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград в нарушение статей 309, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ приняты и оплачены фактически невыполненные работы (неиспользованные материалы) на общую сумму 125 718,41 рублей (125,7 тыс. рублей), с учетом аукционного коэффициента 1,19157624.

Кроме того, в рамках визуального осмотра работ, предусмотренных контрактом № 288, установлено, что часть работ (материалов), включенных в акты КС-2, также не выполнены (не использованы), а именно работы по прокладке полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (ТЕР16-04-001-02) и 50 мм (ТЕР16-04-001-01) общей длиной 287 метров, стоимость которых составляет 297,7 тыс. рублей (акт КС-2 от 01.07.2022 № 6 поз. 12 и 13). Кроме того, подрядной организацией не выполнены работы по обустройству подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (ТЕР15-01-047-15) на площади 16 кв. м поверхности, с применением панелей без перфорации ЛАП 06-06 (ТССЦ-206-1192) площадью 16,48 кв. м (акт КС-2 от 19.08.2022 № 17 поз. 358, 360), общая стоимость работ и материала составила 30,5 тыс. рублей.

Вместе с тем ООО «АЛЬТАИР» на объекте выполнил работы по прокладке полипропиленовые трубы диаметром 110 мм и 50 мм (ТЕР16-04-004-01 и ТЕР16-04-004-02) с применением тройников, заглушек и отводов (ТССЦ-507-0881, ТССЦ-507-4359, ТССЦ-507-4365, ТССЦ-507-4378, ТССЦ-507-4467, ТССЦ-507-4475)), сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (ТЕРр61-1-10) с применением грунтовки колерующей CERESIT СТ 16 (ТССЦ-101-4244), устройству плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (ТЕР11-01-040-01) с применением плинтусов потолочных из пенопласта, размером 35x35 мм (ТССЦ-101-6006), окраске водно-дисперсионным акриловым составом: по штукатурке потолков (ТЕР15-04-007-02) с применением краски водно-дисперсионной «ИНТЕРИОР 3» ВД-АК-202 (ТССЦ-101-7318). В соответствии со сборником территориальных расценок, включенных в программный продукт «ГРАНД-Смета», стои-

мость вышеуказанных работ, выполненных дополнительно, составляет 224,2 тыс. рублей.

Таким образом, в нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, статьи 309 ГК РФ ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград приняты работы и материалы (по прокладке полиэтиленовых труб высокой плотности и обустройству подвесных потолков типа «Армстронг»), не соответствующие условиям Контракта № 288, с разницей стоимости работ и материала на сумму 104,0 тыс. рублей (разница определена в соответствии со сборником территориальных расценок).

В ходе проведения контрольного мероприятия в адрес Контрольно-счётной палаты Ставропольского края поступила информация от ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград, согласно которой указанные нарушения были устранены ООО «Альтаир» (выполнены дополнительные объёмы работ, поставлены и установлены материалы).

В ходе проверки установлены нарушения требований ведения бухгалтерского учета в части отражения обеспечения исполнения Контракта № 228.

Так, в нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 351 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными Фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н) в бюджетном учете ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград на забалансовом счёте 10 «Обеспечение исполнения обязательств» не отражена банковская гарантия, выданная АО «СМП Банка» (от 28.04.2022 № 806355.042022ЭБГ) на сумму 6 744,3 тыс. рублей, представленная в качестве обеспечения исполнения Контракта № 228.

В соответствии с уведомлениями о лимитах бюджетных обязательств № 075/888 от 03.03.2022 и от 21.04.2022 № 1130 Министерством до ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград на 2022 год доведены лимиты бюджетных обязательств на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (завершение работ по капитальному ремонту) в общей сумме 5 512,4 тыс. рублей (КБК 075 0702 0211277500 243).

По данной статье расходов за счет средств краевого бюджета в целях завершения работ по капитальному ремонту были выделено финансирование на:

- частичную оплату выполненных работ по капитальному ремонту здания Учреждения согласно Контракту № 228 – лимиты бюджетных обязательств доведены в сумме 4 069,2 тыс. рублей. Фактически кассовое исполнение составило 4 040,6 тыс. рублей (99,3% от доведенного объема финансирования);

- оплату услуг по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту здания Учреждения – лимиты бюджетных обязательств доведены в сумме 1 443,3 тыс. рублей.

ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград с ООО «СветСтройТехЭкспертиза» в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона

№ 44-ФЗ был заключен государственный контракт от 12.05.2022 № 722501 на оказание услуг по проведению строительного контроля при выполнении подрядных работ по капитальному ремонту здания Учреждения на сумму 245,0 тыс. рублей.

Согласно акту о приемке оказанных услуг № 126 от 29.08.2022 услуги по строительному контролю оказаны ООО «СветСтройТехЭкспертиза» в полном объеме. Фактически кассовое исполнение расходов по осуществлению строительного контроля составило 245,0 тыс. рублей (17% от доведенного объема финансирования).

В результате кассовое исполнение расходов Учреждения в целях завершения работ по капитальному ремонту сложилось в общей сумме 4 285,6 тыс. рублей, что составило 77,7% от доведенных лимитов бюджетных обязательств.

В рамках реализации регионального проекта в 2022 году предусмотрено направление бюджетных средств на оснащение недостающими или нуждающимися в замене средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края.

Приказом Минпросвещения РФ от 23.08.2021 № 590 утвержден Перечень средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 приложения № 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» и подпунктом «б» пункта 8 приложения № 27 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» (далее – Приказ Минпросвещения РФ от 23.08.2021 № 590).

Письмом ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград от 31.01.2022 № 104 в адрес минобразования СК была направлена информация об имеющейся потребности по дооснащению и обновлению оборудования классов и помещений Учреждения в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», подписанная директором (Н.Т. Трегубов), сформированная в соответствии с Перечнем средств обучения и воспитания № 590 (далее – Информация о потребности в дооснащении ГКОУ «Школа-интернат № 17»).

Согласно указанному письму стоимость планируемого к приобретению оборудования для оснащения ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград составляет 6 656,6 тыс. рублей.

В целях осуществления закупок приказами ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград от 10.01.2014 № 108, 01.03.2019 № 220/3-ОД для нужд Учреждения создана комиссия в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее – Комиссия), в количестве 5 человек. Указанным приказом контрактным управляющим назначена экономист Есипова Е.А., председателем Комиссии главный бухгалтер Иванова Т.А. Положение о Комиссии и должностная инструкция контрактного управляющего утверждены директором Учреждения 10.01.2014.

В соответствии с уведомлением о лимитах бюджетных обязательств № 1093 от 19.04.2022 и от 21.04.2022 № 1130 Министерством до ГКОУ «Школа-интернат № 17» на 2022 год доведены лимиты бюджетных обязательств на



реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в части дооснащения или обновления оборудования общеобразовательных организаций в сумме 6 656,6 тыс. рублей (КБК 075 0702 02112R7500 244).

В соответствии с отчетом об исполнении сводной бюджетной росписи расходов получателя бюджетных средств кассовое исполнение расходов на дооснащение или обновление оборудования ГКОУ «Школа-интернат № 17» за 2022 год сложилось в сумме в сумме 5 586,5 тыс. рублей или 83,9% от предусмотренного объема финансирования. Неиспользованный остаток бюджетных средств составил 1 070,1 тыс. рублей.

В целях оснащения средствами обучения и воспитания в 2022 году ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключено 25 государственных контрактов на поставку товаров на общую сумму 5 586,5 тыс. рублей, информация о которых представлена в следующей таблице:

№	Контракт	Объект закупки, согласно спецификации	Поставщик	Цена контракта, тыс. рублей
1	2	3	4	5
1	от 04.05.2022 № 32	Стол для настольного тенниса передвижной для помещений (2 шт)	ИП Бобров В.В.	73,5
2	от 04.05.2022 № 33	Радиосистема двухканальная с двумя ручными микрофонами, комплекс шумовых инструментов «Музыкальная шкатулка», ксилофон 25 брусков	ИП Скляр В.С.	97,7
3	от 11.05.2022 № 34	Зеркало большое травмобезопасное	ООО «Маркетинг Технолджис»	12,0
4	от 11.05.2022 № 35	Алюминиевая полоса желтая, грязезащитное двухстороннее покрытие Optima Duos, тактильная табличка с азбукой Брайля, тактильная мнемосхема	ООО «Маркетинг Технолджис»	192,0
5	от 27.05.2022 № 37	Доски меловые (1, 2, 3 – элементные), стул ученический для начальных классов 40 шт.	ИП Захарян Г.П.	113,6
6	от 04.05.2022 № 720136	Система (устройство) для затемнения окон, размер 195*220 см (5 шт), Система (устройство) для затемнения окон, ширина ламелей 89 мм, размер: 150*162 (51шт)	ИП Бибаева Л.П.	477,7
7	от 04.05.2022 № 720140	Каток гладильный «Вязьма» ВГ-1430 (ВГ-1430.2231) (1 шт)	ООО «Региональная сервисная компания»	452,9
8	от 05.05.2022 № 720141	Облучатель-рециркулятор Дзар 3 настенный (ОРУБн-3-3-КРОНТ) (5 шт)	ООО «Ставропольский аптечный склад»	76,5
9	от 04.05.2022 № 720143	Офисный сейф АИКО ТМ-63Т (1 шт)	ИП Захарян Г.П.	17,9
10	от 05.05.2022 № 720684	Картофелечистка Белторгмаш МОК-300М, Купольная посудомоечная машина Abat МПК-700К-01	ООО «АСК»	225,2
11	от 05.05.2022 № 720713	Кольцо баскетбольное, ферма баскетбольная, шит баскетбольный, скамейка гимнастическая, мат гимнастический, спортивный мат, стенка гимнастическая, канат для лазания	ИП Винатовская К.А.	197,0
12	от 05.05.2022 № 720744	Комплект магнитных дорожных знаков, комплект магнитных моделей автомобилей, настольно-печатные игры, игры подвижные, набор колокольчиков	ИП Каракулов О.А.	51,8
13	от 05.05.2022 № 720745	Спортивный инвентарь	ИП Буртасова И.М.	186,7
14	от 05.05.2022 № 720759	Сенсорный логопедический комплекс с ПО и микрофоном «Гармония»	ООО «База»	280,0

№	Контракт	Объект закупки, согласно спецификации	Поставщик	Цена контракта, тыс. рублей
1	2	3	4	5
15	от 05.05.2022 № 720915	Стенд информационный (20 шт)	ИП Гладких А.А.	125,0
16	от 05.05.2022 № 720937	Электронное табло (бегущая строка) размер: 288*64 (зеленое)	ИП Белитский Р.В.	70,0
17	от 05.05.2022 № 720939	Игровой набор для изучения ПДД, Обучающий игровой комплекс для начальных классов для изучения ПДД, Комплект стоек с дорожными знаками, 4-х сторонний перекресток, Игры для сюжетно-ролевой игры	ООО «КРАСИВЫЕ СТЕНДЫ»	193,0
18	от 12.05.2022 № 721526	Кресло для актового зала (100 шт)	ООО «Арсеналстрой»	539,0
19	от 16.05.2022 № 723255	Моноблок (3 шт)	ИП Гордин Е.Н.	330,0
20	от 17.05.2022 № 723272	Ноутбук (2 шт), Моноблок (1 шт), МФУ (1 шт)	ИП Баранова Е.В.	269,2
21	от 18.05.2022 № 723708	Банкетка, модульный диван, мебель для холла	ИП Князев А.А.	269,3
22	от 26.05.2022 № 726080	Интерактивная панель Eduscreen ES-7514 (2 шт)	ООО «Главное управление по закупкам»	450,8
23	от 26.05.2022 № 726081	Интерактивная панель ESN ES-7514 (1 шт), ЖК панель 75 UP77506 (1 шт)	ООО «Главное управление по закупкам»	450,0
24	от 15.05.2022 № 726593	Шкаф для одежды, тумба, шкаф для документов, шкаф для сувениров, рабочий стол руководителя, стол приставка, конференц-стол	ИП Федик Ю.С.	154,9
25	от 25.05.2022 № 726854	Шкаф для документов открытый (2 шт), шкаф для документов с дверцей (2 шт), шкаф для одежды (1 шт), стеллаж библиотечный (1 шт), стол учителя с ящиками и тумбой (1 шт), шкаф витрина для кубков (1 шт), кресло для приемных и переговорных Simba (16 шт), кресло Vrabix (2 шт)	ИП Захарян Г.П.	280,8
Итого				5 586,5

В соответствии с частью 4 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик определяет цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

Пунктом 3.7 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 (далее – Методические рекомендации № 567) определен перечень процедур, рекомендованных к осуществлению заказчиками в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения цены контракта.

Так, согласно пунктам 3.7.1, 3.9 Методических рекомендаций № 567 в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК рекомендуется направить запросы о предоставлении ценовой информации не менее чем пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг,

информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети «Интернет»).

В соответствии с пунктом 6 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения начальной (максимальной) цены контракта и обоснования цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Формирование цены планируемых к приобретению в рамках реализации регионального проекта товаров осуществлялось Учреждением путем анализа цен на сайтах интернет-магазинов. Запросы о ценовой информации в адрес поставщиков не направлялись, иные методы получения ценовой информации ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград не использовались.

Установлено, что определение и обоснование НМЦК отнесено к должностным обязанностям контрактного управляющего (пункт 2.8 должностной инструкции контрактного управляющего).

Вместе с тем, согласно пояснениям директора и контрактного управляющего Учреждения обязанности по подготовке коммерческих предложений в целях анализа цен были распределены директором в устной форме между сотрудниками Учреждения.

Расчет НМЦК был проведен главным бухгалтером – председателем Комиссии (Иванова Т.А.) на основании коммерческих предложений, предоставленных сотрудниками Учреждения, что противоречит пункту 2.8 должностной инструкции контрактного управляющего.

К проверке не представлены документы по проведенному анализу цен по 12 из 25 закупок в виду их отсутствия в ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград.

Кроме того, к 4 закупкам представлено по 1 коммерческому предложению (контракты от 04.05.2022 № 33, от 04.05.2022 № 720136, от 18.05.2022 № 723708, от 05.05.2022 № 720759), что не соответствует положениям пунктов 3.7.1, 3.9 Методических рекомендаций № 567.

По результатам расчета НМЦК осуществлено проведение закупок в системе электронной торговли Ставропольского края (ОТС - market).

Установленные проверкой факты свидетельствуют об определении Учреждением НМЦК без учета Методических рекомендаций № 567, а также о формальном подходе должностных лиц Учреждения к осуществлению закупок в рамках реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования», что повлекло за собой необоснованное завышение стоимости оборудования относительно средней рыночной цены.

Так, с целью приобретения жидко-кристаллической панели (далее – ЖК панель) с медиаплеером диагональю 75 дюймов (190,5 см) на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград с ООО «Главное управление по закупкам» (ИНН 2634107766) заключен государственный контракт от 26.05.2022 № 726081 (далее – Контракт от 26.05.2022 № 726081). Поставленный товар принят согласно

товарной накладной от 07.06.2022 № 9, оплачен в полном объеме платежным поручением от 12.07.2022 № 595.

В соответствии со спецификацией указанного контракта стоимость ЖК панели 75UP77506 составляет 225,0 тыс. рублей. Конкретное наименование марки и модели поставленного оборудования в спецификации к контракту от 26.05.2022 № 726081 отсутствует. Визуальным осмотром (Акт визуального осмотра от 24.01.2023) установлено, что в рамках муниципального контракта от 26.05.2022 № 726081 поставлен LED-телевизор LG 75UP77506LA (инвентарный номер 1101380000000122).

Анализом рынка цен приобретенной модели телевизора, проведенного в ходе контрольного мероприятия, определена его средняя рыночная стоимость. Данные представлены в следующей таблице:

Источник информации	Стоимость с учетом доставки (+2%), рублей,	Среднерыночная стоимость, рублей Σ гр.2/3
1	2	3
<a href="https://www.dns-shop.ru/product/4ac5e604dac52ff2/75-189-sm-televizor-led-lg-75up77506la-sinij/">https://www.dns-shop.ru/product/4ac5e604dac52ff2/75-189-sm-televizor-led-lg-75up77506la-sinij/</a>	112 198,9	101 961,9
<a href="https://www.eldorado.ru/cat/detail/ultra-hd-4k-led-televizor-75-lg-75up77506la/?ysclid=ldvg0ebqxl851397369">https://www.eldorado.ru/cat/detail/ultra-hd-4k-led-televizor-75-lg-75up77506la/?ysclid=ldvg0ebqxl851397369</a>	112 198,9	
<a href="https://televizory.pro/product-televizor-lg-75up77506la/?ysclid=ldvg660lqu115044263">https://televizory.pro/product-televizor-lg-75up77506la/?ysclid=ldvg660lqu115044263</a>	81 487,8	

Кроме того, средняя рыночная стоимость товара в 2022 году также установлена согласно информации, полученной с сайтов, на которых осуществляется мониторинг цен интернет-магазинов. Данные представлены в следующей таблице:

Источник информации	Период	Стоимость, рублей	Среднерыночная стоимость, рублей Σ гр.3/3
1	2	3	4
<a href="https://priceguard.ru/offer/citylink-1494121">https://priceguard.ru/offer/citylink-1494121</a>	февраль 2022- январь 2023	132 240,0	128 413,0
<a href="https://mvmmonitor.ru/template/view_product_eldo.php?sku=71655953">https://mvmmonitor.ru/template/view_product_eldo.php?sku=71655953</a>	на 21.07.2022	109 999,0	
коммерческое предложение ИП Гончаров М.Г. (СК, с. Константиновское, ИНН 261707735559)	апрель 2022	143 000,0	

Таким образом, средняя рыночная стоимость LED-телевизора LG 75UP77506LA в 2022 году составляла 128,4 тыс. рублей, что на 96,6 тыс. рублей (225,0 – 128,4) или в 1,8 раза ниже стоимости, по которой приобретено указанное оборудование в соответствии с контрактом от 26.05.2022 № 726081.

Также, в рамках указанного контракта осуществлена поставка интерактивной панели Eduscreen ES-7514 (Китай) стоимостью 225,0 тыс. рублей. К осмотру не представлен технический паспорт приобретенного товара, гарантийный талон и сертификат качества, в связи с их отсутствием в Учреждении.

Согласно пунктам 1,2, 4.2.3 Контракта от 26.05.2022 № 726081 к обязанностям поставщика отнесено предоставление сертификатов (паспортов) качества, подтверждающих качество товара, выданных заводом-производителем.

Таким образом, ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград осуществлена приемка товара с нарушением условий контракта.

Идентификация поставленного товара осуществлена в соответствии с информационной табличкой (шильдиком), расположенной на обратной стороне корпуса панели, в соответствии с которой в кабинете начальных классов расположена панель Eduscreen модель ES-7514 (Китай), серийный номер ISQ20211230010.

Аналогичное отсутствие документов установлено на 2 интерактивные панели, приобретенные Учреждением по государственному контракту от 26.05.2022 № 726080 (далее – Контракт от 26.05.2022 № 726080), заключенному с ООО «Главное управление по закупкам» (ИНН 2634107766) на сумму 450,0 тыс. рублей. Поставленный товар принят согласно товарной накладной от 07.06.2022 № 10, оплачен в полном объеме платежным поручением от 12.07.2022 № 578.

К проверке не представлены сопроводительные документы, идущие в комплектации с товарами, в связи с их отсутствием в Учреждении, что не позволяет определить уровень их безопасности использования, предусмотренный в качестве критерия формирования перечня средств обучения и воспитания (часть 4 пункта 3 приложения № 2 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.08.2021 № 590).

Визуальным осмотром маркировки на корпусах интерактивных панелей установлено, что в кабинете истории расположена панель Eduscreen модель ES-7514, серийный номер ISQ20211230013, в кабинете математики - панель Eduscreen модель ES-7514, серийный номер ISQ20211230011.

По информации ООО «Триада» (г. Оренбург), являющейся дилером интерактивных панелей Eduscreen, стоимость приобретенной ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград модели интерактивной панели составляет 130,0 тыс. рублей, с учетом доставки - 132,6 тыс. рублей (130,0+2%).

Таким образом, стоимость трех панелей Eduscreen ES-7514 у дилера ниже на 277,2 тыс. рублей  $((225,0 - 132,6) * 3)$ , относительно их стоимости, оплаченной Учреждением в рамках контрактов от 26.05.2022 № 726081, от 26.05.2022 № 726080.

Анализом документов закупки по государственному контракту от 05.05.2022 № 720939, заключенному Учреждением с ООО «КРАСИВЫЕ СТЕНДЫ» (далее – Контракт от 05.05.2022 № 720939) установлено следующее.

Согласно спецификации к Контракту от 05.05.2022 № 720939 ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград осуществлена закупка обучающего игрового комплекса правил дорожного движения (для учащихся начальных классов) с комплектом сопутствующих знаков и 6 комплектов для сюжетно-ролевой игры на общую сумму 193,0 тыс. рублей.

Стоимость шести комплектов сюжетно-ролевой игры составляет 92 100,0 рублей или 47,7% от общей суммы Контракта от 05.05.2022 № 720939, то есть по 15 350,0 рублей за 1 комплект. Комплекты игр находятся в комнате детских инициатив у педагога-организатора. Поставленный товар принят согласно то-

варной накладной от 14.07.2022 № 34, оплачен в полном объеме платежным поручением от 15.08.2022 № 636.

Визуальным осмотром приобретенного оборудования (Акт контрольного обмера и визуального осмотра от 24.01.2023) установлено, что в состав комплекта сюжетно-ролевой игры входит 4 отдельных набора. Технические параметры (характеристики) сюжетно-ролевых игр:

- развивающий набор «Мой магазин» (картонные карточки с набором резиновых фигурок), торговая марка SIMA LAND, бумажный короб 18\*15\*5 см, возрастная категория от 4 лет;

- набор игровой «Играем в профессии» (8 предметов), торговая марка SIMA LAND, пакет 22\*32 см, возрастная категория 3+;

- игровой набор «Стоматолог» (9 предметов), торговая марка «С»Стром», пакет 20\*28 см, возрастная категория «младше 3 лет»;

- сюжетно-ролевая игра «Больница» (8 предметов), торговая марка, изготовитель, состав, артикул, возрастная категория не указаны, пластиковый чемодан 18\*13\*5 см.

В ходе проверки осуществлен анализ цен приобретенного Учреждением товара. Данные интернет-магазинов представлены в следующей таблице:

Источник информации	Название игры	Стоимость, рублей	Среднерыночная стоимость, рублей, Σ гр.3/4
1	2	3	4
<a href="https://www.sima-land.ru/search/?f=%7B%22category_tree%22%3A%5B%2261217%22%5D%7D&amp;per-page=20&amp;q=мой%20магазин&amp;sort=rank&amp;viewtype=list">https://www.sima-land.ru/search/?f=%7B%22category_tree%22%3A%5B%2261217%22%5D%7D&amp;per-page=20&amp;q=мой%20магазин&amp;sort=rank&amp;viewtype=list</a>	«Мой магазин»	427,0	1 418,0
<a href="https://www.sima-land.ru/1303173/nabor-igrovoyparikmaher-6-8-predmetov-fartuk-miks/">https://www.sima-land.ru/1303173/nabor-igrovoyparikmaher-6-8-predmetov-fartuk-miks/</a>	«Играем в профессии»	402,0	
<a href="https://yandex.ru/products/product/676792402/sku/100986159952?text=strom+игровой+набор+стоматолог&amp;rs=eJxNzUFvgjAYxnGy28hOHsxOy467kLQVSntEShkMFHdi2M0Z6IZDoTrAfcF9rWliosf3-SX_F_3d-FAdhpyCfs_bADGcaDvvebFzR9bgFpvYpEgHCN1BACjB0KDUQP6DOvwI1m2drFOnYeXC5a-HbsyEuFceISfFR-rQy-04artGy2dx8R0THoTc6wYq1IEJCTINEGoeL6wff8M4NVNxEMmyx6VXOKm3iV70klbduXn0PInT0sbTgPWS_Ur9gOqte-U2z0I4bu3Puc1qUmWAT7S3-OKgz38sZ0RWGxFMCuLV-1WFrpxnemTttblFw94ZFWH9bs4ccXFpLumclFNNsl0w2cqxtJuv8_9_rZdUBg%2C%2C&amp;lr=36">https://yandex.ru/products/product/676792402/sku/100986159952?text=strom+игровой+набор+стоматолог&amp;rs=eJxNzUFvgjAYxnGy28hOHsxOy467kLQVSntEShkMFHdi2M0Z6IZDoTrAfcF9rWliosf3-SX_F_3d-FAdhpyCfs_bADGcaDvvebFzR9bgFpvYpEgHCN1BACjB0KDUQP6DOvwI1m2drFOnYeXC5a-HbsyEuFceISfFR-rQy-04artGy2dx8R0THoTc6wYq1IEJCTINEGoeL6wff8M4NVNxEMmyx6VXOKm3iV70klbduXn0PInT0sbTgPWS_Ur9gOqte-U2z0I4bu3Puc1qUmWAT7S3-OKgz38sZ0RWGxFMCuLV-1WFrpxnemTttblFw94ZFWH9bs4ccXFpLumclFNNsl0w2cqxtJuv8_9_rZdUBg%2C%2C&amp;lr=36</a>	«Стоматолог»	307,0	
<a href="https://prodetej.ru/catalog/igrushki/nabory-dlya-devochek/igrovye-nabory/nabory-doktora/nabor-doktor-pak-2023-5/">https://prodetej.ru/catalog/igrushki/nabory-dlya-devochek/igrovye-nabory/nabory-doktora/nabor-doktor-pak-2023-5/</a>	«Набор доктора»	282,0	

Стоимость 1 комплекта сюжетно-ролевой игры согласно спецификации Контракта от 05.05.2022 № 720939 составляет 15 350,0 рублей, что выше средней рыночной стоимости на 13 932,0 рубля (15 350,0 – 1 418,0) или в 9,8 раза. Общая сумма завышения стоимости комплектов игр относительно средней рыночной цены составила 83 592,0 рублей (13 932,0\*6).

В рамках государственного контракта от 16.05.2022 № 723255 (далее – Контракт от 16.05.2022 № 723255), заключенного с поставщиком ИП Гордин

Е.Н. на общую сумму 330,0 тыс. рублей, приобретены 3 моноблока Lenovo IdeaCentre 3 24ITL6. Поставленный товар принят согласно товарной накладной от 18.05.2022 № 166, оплачен в полном объеме платежным поручением от 09.06.2022 № 471. В соответствии со спецификацией указанного контракта стоимость одного моноблока Lenovo IdeaCentre 3 24ITL6 составляет 110,0 тыс. рублей.

В ходе проверки проведен анализ рынка цен приобретенной модели моноблока. Данные о средней рыночной стоимости представлены в следующей таблице:

Источник информации	Стоимость с учетом доставки (+2%), рублей,	Среднерыночная стоимость, рублей Σ гр.2/3
1	2	3
<a href="https://www.citilink.ru/search/?text=Lenovo+IdeaCentre+3+24ITL6">https://www.citilink.ru/search/?text=Lenovo+IdeaCentre+3+24ITL6</a>	64 249,8	64 935,9
<a href="https://market.yandex.ru/product--23-8-monoblok-lenovo-ideacentre-aio-3-24itl6/997239206?сра=1&amp;nid=26910070">https://market.yandex.ru/product--23-8-monoblok-lenovo-ideacentre-aio-3-24itl6/997239206?сра=1&amp;nid=26910070</a>	65 278,9	
<a href="https://www.eldorado.ru/cat/detail/monoblok-lenovo-ideacentre-aio-3-24itl6-f0g00175ru/?ysclid=ldvknx54t252631818">https://www.eldorado.ru/cat/detail/monoblok-lenovo-ideacentre-aio-3-24itl6-f0g00175ru/?ysclid=ldvknx54t252631818</a>	65 278,9	

Кроме того, средняя рыночная стоимость моноблоков в 2022 году также установлена согласно информации, полученной с сайтов, на которых осуществляется мониторинг цен интернет-магазинов. Данные представлены в следующей таблице:

Источник информации	Период	Стоимость, рублей	Среднерыночная стоимость, рублей Σ гр.3/3
1	2	3	4
<a href="https://yandex.ru/products/product/997239206/sku/101719551797?text=Lenovo+IdeaCentre+3+24ITL6&amp;rs=eJxd0DFvgkAUwHGTTiWdHEynpmMXk7vjHXc3UIHrCSpCRVhmqFQwpbUIAv0g_bwFbdKk2y2">https://yandex.ru/products/product/997239206/sku/101719551797?text=Lenovo+IdeaCentre+3+24ITL6&amp;rs=eJxd0DFvgkAUwHGTTiWdHEynpmMXk7vjHXc3UIHrCSpCRVhmqFQwpbUIAv0g_bwFbdKk2y2</a>	май 2022	63 190,0	72 445,5
<a href="https://mvmmonitor.ru/template/view_product_city.php?sku=1611122">https://mvmmonitor.ru/template/view_product_city.php?sku=1611122</a>	май 2022	81 700,0	

Таким образом, средняя рыночная стоимость моноблока Lenovo IdeaCentre 3 24ITL6 в мае 2022 года составляла 72,4 тыс. рублей, что на 37,6 тыс. рублей (110,0 – 72,4) или в 1,5 раза ниже стоимости, по которой приобретена единица указанного оборудования в соответствии с Контрактом от 16.05.2022 № 723255.

Средняя рыночная стоимость трех моноблоков Lenovo IdeaCentre 3 24ITL6 ниже на 112,8 тыс. рублей (37,6\*3) относительно их стоимости, оплаченной Учреждением в рамках Контракта от 16.05.2022 № 723255.

Указанное стало возможным по причине не качественного анализа рынка цен планируемого к приобретению оборудования.

Приобретение ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград телевизора, интерактивных досок, сюжетно-ролевых игр и моноблоков (контракты 26.05.2022 № 726081, 26.05.2022 № 726080, 05.05.2022 № 720939, от 16.05.2022 № 723255) по стоимости, превышающей рыночную в 1,5 – 9,8 раз, свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств, которое привело к

избыточным расходам в общей сумме 570,2 (96,6+277,2+83,6+112,8) тыс. рублей (разница между средней рыночной стоимостью и стоимостью, указанной в контрактах).

В соответствии с государственным контрактом от 25.05.2022 № 726854 (далее – Контракт от 25.05.2022 № 726854), заключенным ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград с ИП Захарян Г.П. приобретена офисная мебель, в том числе шкаф-витрина для кубков (1 шт.) со стеклом стоимостью 130,0 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия установлено, что спецификацией к контракту не определены конкретные размеры поставляемого товара. Техническим заданием к указанной закупке установлены следующие размеры шкафа-витрины для кубков 2500\*400\*5000 мм (В\*Г\*Ш). Кроме того, техзаданием установлено наличие замков на подиуме шкафа и стеклянных полках.

Визуальным осмотром (Акт контрольного обмера и визуального осмотра от 24.01.2023) выявлено, что поставленный в рамках контракта от 25.05.2022 № 726854 шкаф-витрина не соответствует установленным техническим заданием размерам, а именно: высота шкафа составляет 2100мм, что на 400мм ниже необходимого размера; подиум шкафа без замков.

Аналогичное несоответствие поставленного товара установлено при осмотре мебели в кабинете директора школы-интерната, приобретенной в рамках государственного контракта от 25.05.2022 № 726593, заключенного с поставщиком ИП Федик Ю.С. Осмотром установлено несоответствие стола-приставки к столу руководителя трапециевидной формы стоимостью 20,0 тыс. рублей. Так, согласно техзаданию опора стола должна была быть выполнена из ДСП угловой формы, фактически установлена 1 металлическая ножка.

В соответствии с государственным контрактом от 04.05.2022 № 33 (далее – Контракт от 04.05.2022 № 33), заключенным ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград с ИП Скляр В.С. приобретены музыкальные инструменты, в том числе комплект шумовых инструментов «Музыкальная шкатулка» стоимостью 26,2 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия установлено, что спецификацией к контракту не определен перечень инструментов, входящих в комплект поставляемого товара. Тогда как техническим заданием к указанной закупке указанный перечень был установлен.

Проведенным осмотром выявлено, что в составе поставленного товара отсутствует ряд шумовых инструментов, а именно: треугольники музыкальные 10 см, 12 см, 14 см, тамбурины тонированные диаметром 15 см, 20 см.

Отсутствие в контрактах конкретизации параметров объекта закупки указывает на невозможность предъявления к поставщикам требований к замене товара, в связи с ненадлежащим исполнением им условий, определенных техническим заданием.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком, в том числе приемку поставленного товара, включая проведение экспертизы поставленного товара.



Также пунктом 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ установлено обязательство заказчика по проведению экспертизы для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

Анализом содержания заключенных муниципальных контрактов на поставку средств обучения в ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград установлено, что обязательство заказчика по проведению экспертизы поставленного товара при осуществлении приемки товаров в соответствии с требованиями статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ не предусмотрено.

Выявленные в ходе контрольного мероприятия факты приемки и оплаты товаров, не соответствующих условиям технических заданий (на общую сумму 176,2 тыс. рублей (130,0+20,0+26,2)), указывают на отсутствие контроля ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград при осуществлении приемки товаров.

Как указывалось выше в рамках Контракта от 16.05.2022 № 723255 приобретены 3 моноблока Lenovo IdeaCentre 3 24ITL6 (110,0 тыс. рублей\*3). На момент осмотра (24.01.2023) один моноблок находился у секретаря-руководителя Учреждения (Нагайкина К.П.), второй – у заместителя директора по административно-хозяйственной части (Троций И.Ю.) и оба не использовались в работе, в связи с наличием у указанных сотрудников компьютера и ноутбука, используемых ими в своей деятельности.

В рамках государственного контракта от 11.05.2022 № 35, заключенного с поставщиком ООО «Маркетинг Технолоджис», приобретены 100 шт. алюминиевых накладных полос с резиновыми вставками для ступеней на сумму 24,0 тыс. рублей. На момент осмотра накладные полосы по назначению не использовались и находились в кабинете труда в упаковке.

Дальнейшее неиспользование поставленного оборудования создает риск неэффективного использования бюджетных средств и влечет возникновение избыточных расходов на сумму 244,0 тыс. рублей (220,0+24,0).

Также визуальным осмотром (Акт контрольного обмера и визуального осмотра от 24.01.2023) установлены факты неисправности поставленного в 2022 году оборудования.

Так, в рамках государственного контракта от 05.05.2022 № 720937, заключенного с поставщиком ИП Белитский Р.В., приобретено электронное табло (бегущая строка), размер 288\*64 (зеленое) стоимостью 70,0 тыс. рублей. В ходе проведения визуального осмотра установлена засветка части сегментов электронного экрана. В ходе проведения проверки неисправность поставщиком устранена.

Проверкой соблюдения поставщиками сроков поставки товаров установлены нарушения сроков, определенных условиями заключенных государственных контрактов.

Так, пунктом 3.5 Контракта от 05.05.2022 № 720939 установлен срок поставки средств обучения и воспитания поставщиком (ООО «КРАСИВЫЕ СТЕНЫ») до 30.06.2022.

Согласно товарной накладной от 14.07.2022 № 34 поставка товаров стоимостью 193,0 тыс. рублей в Учреждение осуществлена 14.07.2022, то есть на

14 дней позже установленного контрактом срока, что является нарушением пункта 3.5 Контракта от 05.05.2022 № 720939.

Аналогично пунктом 3.5 государственного контракта от 18.05.2022 № 723708 (далее – Контракт от 18.05.2022 № 723708), заключенного с ИП Князев А.А., установлен срок поставки товаров - до 30.06.2022. Однако фактически поставка мебели стоимостью 269,3 тыс. по указанному контракту осуществлена 07.07.2022 (товарная накладная от 07.07.2022 № 254), то есть на 7 дней позже установленного контрактом срока.

Частью 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ определено, что в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В нарушение части 6 статьи 34, статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград требования поставщикам (ООО «КРАСИВЫЕ СТЕНДЫ», ИП Князев А.А.) об уплате пени в связи с нарушением сроков поставки товара по Контрактам от 05.05.2022 № 720939, от 18.05.2022 № 723708 не направлялись.

В ходе проведения контрольного мероприятия ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград письмами от 01.02.2023 № 27 и от 28.01.2023 № 28 направлены требования поставщикам (ООО «КРАСИВЫЕ СТЕНДЫ», ИП Князев А.А.) об уплате пени в связи с нарушением срока поставок товара по заключенным контрактам.

Частью 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ установлены обязательные условия, включаемые в контракт, в том числе о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги. Согласно части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

Проверкой установлены случаи нарушения заказчиком (ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград) сроков оплаты обязательств по заключенным контрактам на поставку средств обучения и воспитания.

Так, в рамках Контракта от 04.05.2022 № 720140 осуществлена поставка катка гладильного «Вязьма» (поставщик ООО «Региональная сервисная компания») стоимостью 452,9 тыс. рублей.

Пунктом 2.4 указанного контракта установлено, что оплата осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара на основании представленных поставщиком счета и подписанной покупателем и поставщиком товарной накладной.

В соответствии с пунктом 3.5 Контракта от 04.05.2022 № 720140 датой поставки товара считается дата подписания сторонами товарной накладной. Каток гладильный «Вязьма» принят согласно товарной накладной от 23.05.2022 № ЦБ-51 (подписана 23.05.2022), то есть срок оплаты учреждением поставлен-

ного товара – до 06.06.2022. Вместе с тем оплата в сумме 452,9 тыс. рублей осуществлена ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград платежным поручением от 09.06.2022 № 486, то есть позже установленного срока.

Аналогично допущены нарушения сроков оплаты по 17 государственным контрактам, заключенным с единственным поставщиком. Информация представлена в следующей таблице:

Реквизиты государственного контракта	Цена контракта, тыс. рублей	Реквизиты документа о приемке товара	Срок оплаты товаров по контракту*	Реквизиты платежного поручения
1	2	3	4	5
от 04.05.2022 № 32	73,5	от 04.05.2022 № 25	до 20.05.2022	от 09.06.2022 № 515
от 04.05.2022 № 33	97,8	от 11.05.2022 № 005	до 25.05.2022	от 09.06.2022 № 514
от 11.05.2022 № 34	12,0	от 21.06.2022 № 190	до 05.07.2022	от 12.07.2022 № 498
от 11.05.2022 № 35	192,0	от 21.06.2022 № 191	до 05.07.2022	от 13.07.2022 № 593
от 04.05.2022 № 720136	477,8	от 23.05.2022 № 182	до 06.06.2022	от 09.06.2022 № 484
от 04.05.2022 № 720143	17,9	от 12.05.2022 № 122	до 26.05.2022	от 09.06.2022 № 486
от 05.05.2022 № 720141	76,5	от 19.05.2022 № 1923	до 02.06.2022	от 09.06.2022 № 485
от 05.05.2022 № 720713	197,0	от 30.06.2022 № 118	до 14.07.2022	от 21.07.2022 № 612
от 05.05.2022 № 720744	51,8	от 09.06.2022 № 207	до 24.06.2022	от 12.07.2022 № 596
от 05.05.2022 № 720759	280,0	от 27.05.2022 № 102	до 10.06.2022	от 15.06.2022 № 529
от 05.05.2022 № 720939	193,0	от 14.07.2022 № 34	до 28.07.2022	от 15.08.2022 № 636
от 12.05.2022 № 721526	539,0	от 20.07.2022 № 237	до 03.08.2022	от 16.08.2022 № 664
от 26.05.2022 № 726080	450,8	от 07.06.2022 № 10	до 22.06.2022	от 12.07.2022 № 578
от 16.05.2022 № 723255	330,0	от 18.05.2022 № 166	до 01.06.2022	от 09.06.2022 № 471
от 25.05.2022 № 726593	154,9	от 15.06.2022 № 605	до 29.06.2022	от 12.07.2022 № 592
от 26.05.2022 № 726081	450,0	от 07.06.2022 № 9	до 22.06.2022	от 12.07.2022 № 595

\*в соответствии с условиями заключенных контрактов срок оплаты товара - в течение 10 рабочих дней с момента поставки

Таким образом, в нарушение статей 34 и 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктов 2.4 заключенных контрактов оплата обязательств по контрактам на поставку средств обучения и воспитания произведена ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград позже установленного срока.

Оснащение недостающими или нуждающимися в замене средствами обучения и воспитания в рамках реализации мероприятий регионального проекта должно осуществляться в соответствии с Перечнем средств обучения и воспитания № 590.

Указанный перечень сформирован в разрезе общешкольных помещений (входная зона, многофункциональный актовый зал, спортивный комплекс и т.д.), предметных кабинетов (математика, история и обществознание, начальные классы и т.д.), лабораторий и студий для внеурочной деятельности (студия искусства и дизайна, школьная телестудия, лаборатория прототипирования и т.д.).

Согласно Информации о потребности в дооснащении ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград, представленной Учреждением в адрес Минобразования СК, в целях получения субсидии, в числе необходимого оборудования были отражены:

- «компьютеры учителя с периферией/ноутбуки» для кабинета учителя физической культуры (2 шт.), в кабинет директора (1 шт.), в учительскую (3 шт.);

- «ЖК-панели с медиаплеером» в кабинет для фитнеса, хореографии и общеобразовательной подготовки малого спортивного зала (1 шт.), в коридор и рекреацию (1 шт.), кабинет директора (1 шт.), учительскую (1 шт.).

Визуальным осмотром установлено, что расположение части приобретенного оборудования не соответствует заявке.

Так, на момент проведения осмотра (24.01.2022) в кабинете учителя физической культуры компьютеры с периферией (моноблоки) установлены не были. Фактически моноблоки Lenovo IdeaCentre 3 24ITL6 были расположены: у секретаря-руководителя Учреждения – 1 шт., заместителя директора по административно-хозяйственной части – 1 шт., заместителя директора по организационно-воспитательной работе – 1 шт., педагога-психолога – 1 шт. Ноутбуки HP 15s-eq2024ur у директора Учреждения – 1 шт., заместителя директора по воспитательной работе – 1 шт.

Указанное расположение приобретенного оборудования не обеспечивает достижения целей модернизации образования и современных условий обучения в рамках реализации мероприятий регионального проекта на которые предоставлена субсидия.

Также осмотром установлено, что в кабинете для фитнеса, хореографии и общеобразовательной подготовки (малый спортивный зал), кабинете директора и учительской ЖК-панели отсутствуют.

Фактически три интерактивные панели Eduscreen ES-7514 расположены в трех учебных кабинетах (истории и обществознания, математики, начальных классов). LED-телевизор LG 75UP77506LA расположен в вестибюле входной зоны Учреждения.

Расположение приобретенных интерактивных панелей не соответствует Информации о потребности в дооснащении ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград и не соотносится со списком оборудования предметных кабинетов, предусмотренных Перечнем средств обучения и воспитания № 590.

## **2. Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по обеспечению нормативного уровня антитеррористической защищенности в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, повышению профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обновлению учебников и учебных пособий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях**

ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград с целью получения в 2022 году бюджетных средств из краевого бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению нормативного уровня антитеррористической защищенности в государственных общеобразовательных организациях подана заявка от 18.04.2022 № 461, в которой обозначена потребность в проведении работ по капитальному ремонту ограждения и дворового освещения, а также монтажу системы противопожарной и охранной сигнализации на общую сумму 3 200,0 тыс. рублей.

В соответствии с уведомлением о лимитах бюджетных обязательств № 075/883 от 03.03.2022 Министерством до ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград на 2022 год доведены лимиты бюджетных обязательств на реализацию мероприятий по обеспечению нормативного уровня антитеррористической защищенности в государственных общеобразовательных организациях в общей сумме 3 200,0 тыс. рублей (в том числе по КБК 075 0702 0211278830 243 лимиты бюджетных обязательств доведены в сумме 2 479,4 тыс. рублей, по КБК 075 0702 0211278830 244 – в сумме 720,6 тыс. рублей).

В рамках мероприятий по обеспечению нормативного уровня антитеррористической защищенности ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в 2022 году заключены 8 контрактов на общую сумму 3 030,4 тыс. рублей, информация о которых представлена в следующей таблице:

№ п/п	Государственный контракт	Объект закупки согласно спецификации	Подрядчик	Цена контракта, тыс. рублей
1	2	3	4	5
1	от 26.05.2022 № 726559	Капитальный ремонт ограждения	ООО "ПРОФСТРОЙ"	595 000,0
2	от 26.05.2022 № 726558	Капитальный ремонт ограждения	ООО "ПРОФСТРОЙ"	593 000,0
3	от 17.05.2022 № 723360	Капитальный ремонт дворового освещения	ИП Ракитин А.Н.	532 630,0
4	от 17.05.2022 № 723358	Капитальный ремонт дворового освещения	ГУП СК "Край-теплоэнерго"	380 000,0
5	от 27.09.2022 № 763307	Монтаж системы противопожарной сигнализации в здании гараж-прачечная с пристройкой	ИП Киракосян Э.С.	376 182,0
<i>Итого по КБК 075 0702 0211278830 243</i>				<i>2 476 812,0</i>
6	от 25.07.2022 № 744938	Монтаж системы охранной сигнализации в учебном корпусе	ИП Пятенко А.А.	439 999,0
7	от 27.09.2022 № 763305	Монтаж системы противопожарной сигнализации в здании склад с пристройкой	ИП Киракосян Э.С.	103 575,0
8	от 02.11.2022 № 76	Пусконаладочные работы по объединению систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ИП Щуров А.С.	9 990,0
<i>Итого по КБК 075 0702 0211278830 244</i>				<i>553 564,0</i>
<i>Всего по КБК 075 0702 0211278830 200</i>				<i>3 030 376,0</i>

Мероприятия по обеспечению нормативного уровня антитеррористической защищенности для ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград в рамках 8 вышеуказанных контрактов осуществлены в полном объеме в соответствии с установленными данными контрактами условиями.

В результате кассовое исполнение расходов Учреждения по обеспечению нормативного уровня антитеррористической защищенности сложилось в сумме 3 030,4 тыс. рублей, что составило 94,7% от доведенных лимитов бюджетных обязательств.

В рамках контрольного мероприятия произведен визуальный осмотр (акт контрольного обмера и визуального осмотра от 25.01.2022) работ по ремонту

ограждения ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград, предусмотренных контрактами от 26.05.2022 № 726558 и от 26.05.2022 № 726559 (подрядчик ООО «ПРОФСТРОЙ») и выполненных в рамках осуществления мероприятий по обеспечению нормативного уровня антитеррористической защищенности, которым установлено, что часть материалов, включенных в акты КС-2, фактически не использована, а именно:

- ТССЦ-101-2060 «Детали крепления» – 33 шт. (контракт от 26.05.2022 № 726558, акт КС-2 от 26.05.2022 № 1 поз. 6);

- ТССЦ-101-2060 «Детали крепления» – 27 шт. (контракт от 26.05.2022 № 726559, акт КС-2 от 26.05.2022 № 1 поз. 10).

Таким образом, ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград в нарушение статей 309, 711 ГК РФ и статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ приняты и оплачены фактически неиспользованные материалы на общую сумму 12,0 тыс. рублей (12 007,7 рублей), с учетом аукционного коэффициента 0,99954422.

В ходе проведения контрольного мероприятия в адрес Контрольно-счётной палаты Ставропольского края поступила информация от ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград, согласно которой указанные нарушения были устранены ООО «ПРОФСТРОЙ» (дополнительно поставлены и установлены материалы).

Письмом от 16.12.2021 № 1200.1 ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград была подана информация о необходимости обновления 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование по причине ветхости и дефектности. В данном письме приведен список конкретных учебных пособий, закупка которых необходима для организации образовательного процесса, общей стоимостью 105,2 тыс. рублей.

В соответствии с уведомлением о лимитах бюджетных обязательств № 075/901 от 03.03.2022 Министерством до ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград на 2022 год доведены лимиты бюджетных обязательств на реализацию мероприятий по обновлению учебников и учебных пособий в государственных общеобразовательных организациях в сумме 105,2 тыс. рублей (КБК 075 0702 0211222550 244).

Учреждением с АО «Издательство «Просвещение» на основании пункта 14 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключен контракт на поставку учебной литературы от 18.04.2022 № 22 в количестве 181 шт. учебников на общую сумму 104,9 тыс. рублей (99,7% от предусмотренного объема финансирования).

Согласно товарным накладным от 29.06.2022 № 49349 и 17.07.2022 № 75597 в установленные контрактом сроки была осуществлена поставка учебной литературы в количестве 181 шт. на сумму 104,9 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме (платежные поручения от 23.08.2022 № 673 и № 679).

В соответствии с уведомлением о лимитах бюджетных обязательств № 075/896 от 03.03.2022 Министерством до ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград на 2022 год доведены лимиты бюджетных обязательств на повышение профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров

государственных общеобразовательных организаций в сумме 238,9 тыс. рублей (КБК 075 0702 0211222540 244).

ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключены два контракта об оказании платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации на общую сумму 235,4 тыс. рублей, а именно:

- контракт от 27.05.2022 № 727550 с государственным бюджетным учреждением высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» на обучение 47 педагогов ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград по программам дополнительного профессионального образования на сумму 117,5 тыс. рублей;

- контракт от 27.09.2022 № 55 с государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» на обучение 30 педагогов ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград по программе повышения квалификации «Школа Минпросвещения России» в очной форме (48 часов) на сумму 117,9 тыс. рублей.

Согласно акту оказанных услуг от 10.06.2022 № 209 платные образовательные услуги по контракту от 27.05.2022 № 727550 оказаны Учреждению в установленном контрактом срок в полном объеме на сумму 117,5 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме (платежное поручение № 567 от 11.07.2022).

Согласно акту оказанных услуг от 03.11.2022 № 23/1 платные образовательные услуги по контракту от 27.09.2022 № 55 оказаны Учреждению в оговоренный контрактом срок в полном объеме на сумму 117,9 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме (платежное поручение № 1110 от 01.12.2022).

В результате кассовое исполнение расходов на повышение профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров государственных общеобразовательных организаций сложилось в сумме 235,4 тыс. рублей, что составило 98,5% от доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Проверкой установлены случаи нарушения заказчиком (ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград) сроков оплаты обязательств по заключенным контрактам на обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности, на повышение профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров, обновлению учебных пособий.

Так, в рамках осуществления мероприятий по обеспечению нормативного уровня антитеррористической защищенности между ГКОУ «Школа-интернат № 17» и ГУП СК «Крайтеплоэнерго» на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключен государственный контракт от 17.05.2022 № 723358 на выполнение работ по капитальному ремонту дворового освещения школы на сумму 380,0 тыс. рублей.

Пунктом 3.2 контракта от 17.05.2022 № 723358 установлено, что оплата выполненных работ осуществляется заказчиком в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке работ после предо-

ставления подрядчиком следующих документов: счета, счета-фактуры, формы КС-2.

Работы по капитальному ремонту дворового освещения школы приняты Учреждением согласно акту КС-2 от 10.06.2022 № 1, счету от 17.06.2022 № 1376 и универсальному передаточному документу от 17.06.2022 № 1899/11, то есть срок оплаты ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград выполненных работ – до 01.07.2022. Вместе с тем оплата в сумме 380,0 тыс. рублей осуществлена ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград 11.07.2022 (платежное поручение от 11.07.2022 № 601), то есть позже установленного срока.

Аналогично допущены нарушения сроков оплаты по 3 государственным контрактам, заключенным Учреждением на поставку учебных пособий и на оказание услуг по повышению профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров. Информация представлена в следующей таблице:

Реквизиты государственного контракта	Цена контракта, тыс. рублей	Документ о приемке товара (оказании услуг)	Срок оплаты товара (оказанных услуг) по контракту*	Платежное поручение
1	2	3	4	5
от 18.04.2022 № 22	104,9	от 29.06.2022 № 49349, от 17.07.2022 № 75597	до 29.07.2022	от 23.08.2022 № 673 и № 679
от 27.05.2022 № 727550	117,5	от 10.06.2022 № 209	до 24.06.2022	от 11.07.2022 № 567
от 27.09.2022 № 55	117,9	от 03.11.2022 № 23/1	до 18.11.2022	от 01.12.2022 № 1110

\* в соответствии с условиями заключенных контрактов срок оплаты – не более 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком товарной накладной (акта об оказании услуг)

Таким образом, в нарушение статей 34 и 94 Федерального закона № 44-ФЗ, условий вышеуказанных 4 контрактов оплата обязательств по данным контрактам на выполнение работ по капитальному ремонту дворового освещения школы, на поставку учебных пособий, а также на оказание услуг по повышению профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров произведена ГКОУ «Школа-интернат № 17» г. Светлоград позже установленного срока.

Аудитор Контрольно-счетной палаты  
Ставропольского края



А.В. Иванова

Начальник инспекции № 2  
Контрольно-счетной палаты  
Ставропольского края



Д.Ю. Тесленко

Главный инспектор инспекции № 2  
Контрольно-счетной палаты  
Ставропольского края



А.В. Медведев

Главный инспектор инспекции № 2  
Контрольно-счетной палаты  
Ставропольского края



Е.Г. Солдаткина

Старший инспектор инспекции № 2  
Контрольно-счетной палаты  
Ставропольского края



Ю.Д. Литвиненко



Старший инспектор инспекции № 2  
Контрольно-счетной палаты  
Ставропольского края

Д.А. Скидан

Экземпляр акта получил. На момент составления акта все документы по теме контрольного мероприятия представлены должностным лицам Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, проводившим проверку, в полном объеме, иных документов не имеется.

И.о. директора  
ГКОУ «Специальная (коррекционная)  
общеобразовательная школа-интернат № 1



Б.А. Дементева